

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ											
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA											
RELAÇÃO DE OBRAS/PROJETOS - ATUALIZADA EM 09.04.2024											
FASE: OBRA UESPI EM ANDAMENTO - SECRETARIAS EXTERNAS											
ITEM	ÓRGÃO	ITEM	OBRA	VALOR LICITADO	VALOR CONTRATADO	DIFERENÇA	EMPRESA	DATA DE INÍCIO OBRA/ OS	STATUS/MARCO	FIM DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO
1	SEINFRA	1	00089.011935/2023-93 - Reforma, Ampliação, Construção e Modernização no Campus Poeta Torquato Neto	R\$ 23.455.421,44	R\$ 23.221.318,24	R\$ 234.103,20	ELO Engenharia Ltda	21/11/2023	Obra em andamento - Percentual Executado de 2,59%	20/11/2026	3 anos
2	IDEPI	1	00089.001469/2023-38 - Construção de 01 Bloco de Salas e de Área de Convivência no Campus de Picos	R\$ 3.627.018,40	R\$ 3.598.109,60	R\$ 28.908,80	Barese Construções	13/11/2023	Obra em andamento - Percentual Executado de 24,95%	9/8/2024	270 dias
3		2	00089.009294/2022-26 - Reforma e Ampliação do Campus Dom José Vasquez Dias em Bom Jesus	R\$ 3.177.598,01	R\$ 3.050.829,17	R\$ 126.768,84	Prada Locações de Veículos & Construções Ltda	06/11/2023	Obra em andamento - Percentual Executado de 34,46%	31/10/2024	360 dias
4		3	00089.016512/2022-89 - Reforma e Montagem de Subestação no Campus de Uruguai	R\$ 2.512.000,00	R\$ 2.469.840,45	R\$ 42.159,55	CAP Engenharia	21/11/2023	Obra em andamento - Percentual Executado de 16,64%	15/11/2024	360 dias
5	SDE	1	00089.002328/2022-51 - Reforma, Ampliação e Montagem de Subestação no Campus de Floriano	R\$ 3.926.254,28	R\$ 3.408.720,08	R\$ 517.534,20	Monteiro Gomes Engenharia Ltda	01/04/2024	Obra à iniciar - emissão de ordem de serviço	26/05/2025	420 dias
6		2	00089.000909/2023-30 - Reforma e Ampliação da Biblioteca no Campus Clóvis Moura	R\$ 687.421,82	R\$ 553.267,47	R\$ 134.154,35	Patamar Serviços de Construções Ltda	21/03/2024	Obra à iniciar - emissão de ordem de serviço	18/08/2024	150 dias
7		3	00089.015167/2022-66 - Construção de 02 Blocos de Salas e Banheiros no Campus Clóvis Moura	R\$ 1.997.658,16	R\$ 1.893.979,44	R\$ 103.678,72	F T S Construtora Ltda. (Construtora FTS)	27/03/2024	Obra à iniciar - emissão de ordem de serviço	22/11/2024	240 dias
FASE: OBRA UESPI EM ANDAMENTO - INTERNAS											
8	UESPI	1	00089.015755/2022-08 - Construção da SEDE da Biblioteca Central da UESPI, Campus Torquato Neto	R\$ 2.083.972,20	R\$ 1.502.100,00	R\$ 581.872,20	Antech Solução e Gestão	23/08/2023	Obra em andamento - percentual executado 28,70%	17/08/2024 - prazo de execução	
9	UESPI	2	00089.006846/2022-44 - Construção de Salas de Aula do Centro de Tecnologia e Urbanismo - CTU, no Campus Poeta Torquato Neto	R\$ 679.499,93	R\$ 481.893,94	R\$ 197.605,99	Pavcon Construtora LTDA	04/10/2023	Obra em andamento - percentual executado 83,92%	24/09/2024	
10	UESPI	3	00089.013070/2021-38 - Reforma e Estruturação de Salas e Construção de Salas e Subestação Aérea Trifásica de 112,5 KVA 13,8KV/380/220V, no Campus de São Raimundo Nonato	R\$ 404.672,48	R\$ 487.778,38		Patamar Serviços de Construções Ltda	15/12/2022	Obra em andamento - percentual executado 93,71% - aguardando Equatorial realizar a ligação da subestação	29/02/2024 - prazo de execução	
11	UESPI	4	00089.005843/2023-74 - Reforma em caráter emergencial do Setor 21, Setor da Ed. Física e Setor da Biologia, no Campus Poeta Torquato Neto	R\$ 1.240.302,10	R\$ 1.139.451,51	R\$ 100.850,59	Construtor Executor	02/06/2023	Obra finalizada - Termo de Recebimento Provisório - 00089.005216/2024-14	29/11/2023 - prazo de execução	
12	UESPI	5	00089.012068/2022-22 - Reforma do Piso no Campus Clóvis Moura	R\$ 178.226,93	R\$ 116.150,00	R\$ 62.076,93	Pessoa e Silva Engenharia	02/10/2023	Obra em andamento - Aguardando aditivo de valor - 00089.027762/2023-25 (R\$ 57.821,83) - percentual executado de 96,52%	28/04/2023 - prazo de execução	
13	UESPI	6	00089.016103/2021-00 - Reforma e Estruturação de Espaços Físicos do Núcleo Permanente Interdisciplinar de Direitos Humanos - NUPIDH, no Campus Poeta Torquato Neto	R\$ 279.817,29	R\$ 252.700,00	R\$ 27.117,29	Pessoa e Silva Engenharia	02/06/2023	Obra em andamento - percentual executado de 57,13% - Aguardando aditivo de valor 00089.001100/2024-14 (R\$ 17.207,61)	26/04/2024 - prazo de execução	
14	UESPI	7	00089.014985/2022-41 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NOS CENTROS DO CAMPUS POETA TORQUATO NETO; CENTRO DE FORMAÇÃO ANTONINO FREIRE; CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES E NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS E CAMPUS CLÓVIS MOURA		R\$ 125.836,40		Carplan Engenharia	05/04/2023	Obra finalizada - Termo de Recebimento Definitivo - 00089.025094/2023-00		
15	UESPI	8	00089.027596/2023-67 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SETOR 4, SALA DE LEITURA, NUCEPE E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO SUBESTAÇÃO RUA CEARÁ, no Campus Clóvis Moura		R\$ 114.929,65		AR INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA	08/02/2024	Obra finalizada - Termo de Recebimento Definitivo - 00089.027596/2023-67 - FADEX		
16	UESPI	9	00089.008433/2023-85 - ADESAO A ATA DE MANUTENÇÃO SEAO - SERVIÇO CONTINUA DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO-DE-OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS IMÓVEIS		R\$ 558.710,72		CONSTRUTORA ENGENMAX LTDA	08/11/2023	Serviços em fase de execução		
FASE: EM LICITAÇÃO (FASE INTERNA E EXTERNA) - OBRAS INTERNAS UESPI											
17	UESPI	1	00089.023481/2022-12 - REFORMA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, no Campus Poeta Torquato Neto	R\$ 126.166,59	R\$ 85.981,78		PALOMA MENDES DOS SANTOS SILVA LTDA		Aguardando emissão da ordem de serviço - fase de assinatura do contrato	abril/2024	
18	UESPI	2	00089.015020/2023-57 - REFORMA DO BLOCO DE SALAS DE AULA DO NÚCLEO DE BARRAS, localizado no município de Barras - PI.	R\$ 61.990,29			PALOMA MENDES DOS SANTOS SILVA LTDA		Em licitação	abril/2024	
FASE: ELABORAÇÃO DE PROJETO UESPI - SECRETARIAS EXTERNAS											
19	SEINFRA	1	00089.029111/2023-70 - Reforma, Ampliação e Modernização no Campus de Parnaíba	R\$ 5.500.205,21					Fase de elaboração do Projeto pela SEINFRA	maio/2024	
20		2	00089.002443/2024-98 - Reforma, Ampliação e Modernização na FACINE	R\$ 3.997.460,10					Fase de elaboração do Projeto pela SEINFRA	jun./2024	
21	SEINFRA	3	00089.016092/2022-31 - Reforma da Sala de Leitura do Campus Poeta Torquato Neto	R\$ 626.475,99					Fase licitatória pela SEINFRA	maio/2024	
22		4	00089.029085/2023-80 - Projeto de Reforma, Acessibilidade, Paisagismo e Inst. de Combate a Incêndio do Campus Torquato Neto	R\$ 1.573.370,76					Fase de elaboração do Projeto pela UESPI - adequando acessibilidade solicitada pelo Ministério Público	abril/2024	
23	IDEPI	1	00089.023148/2023-94 - Projeto de Reforma e Ampliação do Campus de São Raimundo Nonato	R\$ 2.106.226,09					Fase de elaboração do Projeto pela UESPI	junho/2024	
24		2	00089.002984/2022-54 - Projeto de Reforma e Ampliação do Campus de Piripiri	R\$ 3.300.874,23					Fase de elaboração do Projeto pela UESPI	junho/2024	
25	SDE	1	00089.002068/2022-14 - Reforma e Montagem de Subestação no Campus de Campo Maior	R\$ 3.347.705,77					Fase de elaboração do Projeto pela UESPI	maio/2024	
26		2	00089.022831/2023-12 - Projeto de Reforma da Fachada, Acessibilidade e Inst. de Combate a Incêndio no Campus Clóvis Moura	R\$ 705.008,43					Fase de elaboração do Projeto pela UESPI - adequando acessibilidade solicitada pelo Ministério Público	julho/2024	
27	SDE	3	00089.009282/2022-00 - Reforma e Ampliação do Campus de Corrente	R\$ 3.259.143,15					Fase de elaboração do Projeto pela SDE - ficou de apresentar o orçamento no valor de R\$ 6.186.553,09 - informou que está na tramitação do processo licitatório	junho/2024	
27		4	00089.013183/2023-03 - Construção de Salas no Centro de Tecnologia e Urbanismo - CTU	R\$ 2.200.158,16					Fase de elaboração do Projeto pela UESPI	maio/2024	