

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ						
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA						
SECRETARIA	ITEM	OBRA	TOTAL	ORÇAMENTO	PREVISÃO	STATUS
SEINFRA	1	00089.011935/2023-93 - Reforma, Ampliação, Construção e Modernização no Campus Poeta Torquato Neto	23.455.421,44	Suplementado	dezembro/2023	Edital de licitação Publicado. Data de abertura das propostas em 11/10/2023
		00089.016092/2022-31 - Reforma da Sala de Leitura do Campus Poeta Torquato Neto	626.475,99	Suplementado	dezembro/2023	Processo se encontra na Diretoria Técnica da SEINFRA
		Projeto de Reforma da Fachada, Acessibilidade, Paisagismo e Inst. de Combate a Incêndio do Campus Torquato Neto	1.573.370,76	Suplementado	dezembro/2023	Orçamento em andamento - previsão de conclusão em 31/10/2023
		TOTAL	25.655.268,19	2024	-	-
	2	Reforma, Ampliação e Modernização na FACIME	3.997.460,10	2024	junho/2024	Projeto Arquitetônico à Iniciar
	3	Reforma, Ampliação e Modernização no Campus de Parnaíba	5.500.205,21	2024	maio/2024	Projeto Arquitetônico à Iniciar
IDEPI	1	00089.001469/2023-38 - Construção de 01 Bloco de Salas e de Área de Convivência no Campus de Picos	3.627.018,40	Suplementado	novembro/2023	Fase recursal (licitação).
	2	00089.009294/2022-26 - Reforma e Ampliação do Campus Dom José Vasquez Dias em Bom Jesus	3.177.598,01	Suplementado	outubro/2023	Resultado da licitação enviado ao DOE para publicação.
	3	00089.016512/2022-89 - Reforma e Montagem de Subestação no Campus de Uruçuí	2.512.000,00	Suplementado	outubro/2023	Edital de licitação Publicado. Fase de habilitação das empresas.
	4	00089.023148/2023-94 - Projeto de Reforma e Ampliação do Campus de São Raimundo Nonato	2.106.226,09	2024	março/2024	Orçamento em andamento - previsão de conclusão em 31/10/2023
	5	00089.002984/2022-54 -Projeto de Reforma e Ampliação do Campus de Piripiri	3.300.874,23	2024	março/2024	Projeto arquitetônico em andamento - iniciar quando finalizar as alterações de campo maior.
SDE	1	00089.002328/2022-51 - Reforma, Ampliação e Montagem de Subestação no Campus de Floriano	3.926.254,28	Suplementado	dezembro/2023	Consta parecer da PGE para processo licitatório
	2	00089.000909/2023-30 - Reforma e Ampliação da Biblioteca no Campus Clóvis Moura	687.421,82	Suplementado	dezembro/2023	Consta parecer da PGE para processo licitatório
		00089.015167/2022-66 -Construção de 02 Blocos de Salas e Banheiros no Campus Clóvis Moura	1.997.658,16	Suplementado		Consta parecer da PGE para processo licitatório
		00089.022831/2023-12 - Projeto de Reforma da Fachada, Acessibilidade e Inst. de Combate a Incêndio no Campus Clóvis Moura	705.008,43	Suplementado		Orçamento em andamento - previsão de conclusão em 31/10/2023
		TOTAL	3.390.088,41		-	-
	3	00089.002068/2022-14 - Reforma e Montagem de Subestação no Campus de Campo Maior	3.347.705,77	2024	fevereiro/2024	Projeto arquitetônico em andamento - previsão de entrega dia 13/10/2023
4	00089.009282/2022-00 - Reforma e Ampliação do Campus de Corrente	3.259.143,15	2024	outubro/2023	Projetos complementares e orçamento em andamento - sendo elaborados pela SDE - aguardando retorno	
5	00089.013183/2023-03 - Construção de Salas no Centro de Tecnologia e Urbanismo - CTU	2.200.158,16	2024	maio/2024	Projeto arquitetônico em andamento - aguardando retorno do CTU que ficou de capinar o local do terreno para visita	
		TOTAL	66.000.000,00			